

Datum 28 september 2011
 Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal
 Uw referentie
 Onze referentie PvB-OM-B-0879-RBO
 Behandeld door Robert Bos
 Telefoon direct
 E-mail info@poortvanbunnik.nl
 Blad 1 van 2
 Onderwerp Werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe tunnel Kooiweg

Geachte heer, mevrouw,

Op 17 augustus jl heeft u een brief van ons ontvangen over onze werkzaamheden bij de tunnel aan de Kooiweg. Helaas heeft het 'indrukken' van de damwanden wat meer tijd gekost, hetgeen tot gevolgen heeft geleid in de planning van onze werkzaamheden.

De wijziging in de planning heeft betrekking op:

- De sloopwerkzaamheden : deze vinden plaats van 7 oktober 20:00 uur tot 10 oktober 07:00 uur a.s.;
- De afsluiting van de Kooiweg : deze vindt plaats van 7 oktober 20:00 uur tot 10 oktober 07:00 uur a.s.

Werkzaamheden

Het indrukken van de damwanden is inmiddels afgerond. Wij hadden gekozen voor het indrukken van damwanden om overlast door traditioneel heien of trillen te voorkomen. Momenteel zijn we bezig met constructiewerkzaamheden. Hiervan ervaart u mogelijk af en toe geluidshinder, bijvoorbeeld vanwege boorwerkzaamheden. Na deze werkzaamheden gaan wij een deel van de bestaande tunnel slopen. Gedurende deze sloopwerkzaamheden is het vanwege de veiligheid noodzakelijk de onderdoorgang voor alle verkeer af te sluiten, ook voor fietsers, bromfietzers en voetgangers. Het verkeer wordt omgeleid via de Heuvelsesteeg. Het sloopwerk en de afsluiting zijn gepland van 7 oktober 20:00 uur tot 10 oktober 07:00 uur a.s. Het sloopwerk kan hinderlijk zijn; u kunt de pneumatische boor en het knippen mogelijk horen. De meest luidruchtige werkzaamheden voeren wij overdag uit. Daarna, tot en met februari 2012, voeren wij bouwwerkzaamheden uit.

Planning en duur van de werkzaamheden

Datum/week	Werkzaamheden	Periode
Tunnel Kooiweg		
Heden – 7 oktober a.s.	Constructiewerkzaamheden	Dagperiode
Vrijdag 7 oktober a.s. 20:00 uur tot maandag 10 oktober a.s. 07:00 uur	Sloopwerkzaamheden	Gehele weekend
Vrijdag 7 oktober a.s. 20:00 uur tot maandag 10 oktober a.s. 07:00 uur	Afsluiting tunnel voor alle verkeer	Gehele weekend
Tot en met februari 2012	Constructiewerkzaamheden	Dagperiode

Datum 28 september 2011
Onze referentie PvB-OM-B-0879-RBO
Blad 2 van 2

Bovenstaande planning biedt inzicht in de huidige stand van zaken. Het is niet uitgesloten dat werkzaamheden korter of langer duren dan hierin is aangegeven. Indien de werkzaamheden aanmerkelijk langer duren dan gepland, informeren wij u hierover.

Wanneer is het project A12 Utrecht Lunetten – Veenendaal gereed?

Het totale project is naar verwachting gereed in maart 2013. Dit is twee jaar eerder dan de minister van Infrastructuur en Milieu had beoogd. Dit betekent ook dat voor het hele project de hinder als gevolg van de werkzaamheden minder lang aanhoudt.

Contact en informatie

Wij hopen u naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. Mocht u evenwel toch vragen hebben, dan kunt u deze stellen via:

- info@poortvanbunnik.nl
- Postbus 20, 3980 CA te Bunnik
- het (gratis) telefoonnummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002

Meer informatie over de wegverbreding A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/a12utrechtveenendaal

Wilt u de nieuwsbrief A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal ontvangen?
Abonneren kan via: www.rws.nl/abonneren

Met vriendelijke groet,
Poort van Bunnik v.o.f.



Robert Bos
Projectdirecteur