



EPC Poort van Bunnik v.o.f.

Postbus 20
3980 CA BUNNIK
info@poortvanbunnik.nl / www.poortvanbunnik.nl

Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik

Datum 19 oktober 2011
Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal
Uw referentie
Onze referentie PVB-OM-B-0903-RBO
Behandeld door Robert Bos
Telefoon direct
E-mail info@poortvanbunnik.nl
Blad 1 van 4
Onderwerp Werkzaamheden viaducten Rijnwijcksewetering en Zeisterweg/Odijkerweg en Ecotunnel Kromme Rijn

Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand

Geachte heer, mevrouw,

Graag brengen wij u op de hoogte van onze werkzaamheden rondom de viaducten Rijnwijcksewetering, Zeisterweg/ Odijkerweg en de nieuwe Ecotunnel Kromme Rijn. U ondervindt mogelijk hinder van onze activiteiten. Dit komt voornamelijk voort uit sloop- en trilwerkzaamheden. In deze brief informeren wij u over de periodes waarop u deze hinder mogelijk kunt ervaren.

Werkzaamheden

Aan de noordzijde van de viaducten Rijnwijcksewetering en Zeisterweg/Odijkerweg en de nieuwe Ecotunnel Kromme Rijn zijn de werkzaamheden bijna gereed. Vanaf eind oktober wordt het verkeer over deze noordelijke viaductdelen omgezet. Zo maken we ruimte voor onze werkzaamheden aan de zuidelijke en de in het midden gelegen delen van de viaducten.

Op het 'middeneiland' dat dan ontstaat voeren we de volgende, mogelijk hinderlijke, werkzaamheden uit:

- Frezen van het asfalt ter hoogte van de bestaande viaducten;
- Gedeeltelijk slopen van de keerwanden van bestaande viaducten;
- Het intrillen van damwanden.

Na de freeswerkzaamheden wordt het asfalt ter hoogte van de viaducten weer hersteld en wordt het verkeer Utrecht –Veenendaal hierover geleid.

Als het middendeel klaar is, voeren we aan de zuidzijde de volgende, mogelijk hinderlijke, werkzaamheden uit:

- Frezen van het asfalt ter hoogte van de bestaande viaducten en daarbuiten;
- Gedeeltelijk slopen van het bestaande viaduct en de keerwanden van bestaande viaducten;
- Het intrillen van damwanden.

Bovengenoemde werkzaamheden worden voorafgegaan door een aantal voorbereidingen. Deze geven geen hinder. Tijdens het plaatsen van liggers (het 'dak') van de viaducten worden de onderdoorgangen vanwege de veiligheid af en toe worden afgesloten door middel van verkeersstops. Tijdens de overige werkzaamheden blijven de onderdoorgangen geopend.

Na bovengenoemde werkzaamheden vinden vanaf december 2011 tot circa maart 2012 constructiewerkzaamheden plaats. De bouwgeluiden hiervan kunt u mogelijk horen. Na deze bouwwerkzaamheden verbreden en asfalteren wij de nieuwe A12 ter plaatse.



Datum 19 oktober 2011
Onze referentie PvB-OM-B-0903-RBO
Blad 2 van 4

Onderstaand overzicht geeft aan welke werkzaamheden hinder kunnen veroorzaken en wanneer.

Planning

Week	Werkzaamheden	Tijd
Viaduct Rijnwijksewetering		
25 okt. – 26 okt. 2011	Opbreken asfaltverharding en ter plaatse van middendeel viaduct	tussen 07:00-19:00 uur
27 okt. – 2 nov. 2011	Sloopwerkzaamheden middendeel	tussen 07:00-19:00 uur
2 nov. – 8 nov. 2011	Intrillen damwand middendeel	tussen 07:00-19:00 uur
23 nov. – 30 nov. 2011	Sloopwerkzaamheden zuidzijde	tussen 07:00-19:00 uur
Week 46 en 47 – 2011	Opbreken asfaltverharding	tussen 07:00-19:00 uur
28 nov. 2011 – 9 dec. 2012	Intrillen damwand zuidzijde	tussen 07:00-19:00 uur
12 dec. – 11 mrt. 2012	Constructiewerkzaamheden	tussen 07:00-19:00 uur
09 jan. – 20 jan. 2012	Sloopwerkzaamheden best. dek zuidzijde – geen doorgang	tussen 07:00-19:00 uur
Week 04 (één dag) – 2012	Plaatsen prefab liggers zuidzijde – tunnel open	tussen 07:00-19:00 uur
Week 11 en 12 – 2012	Intrillen buispalen van geluidsscherm	tussen 07:00-19:00 uur

Week	Werkzaamheden	Tijd
Viaduct Zeisterweg/Odijkerweg		
25 okt. – 26 okt. 2011	Opbreken asfaltverharding en ter plaatse van middendeel viaduct	tussen 07:00-19:00 uur
25 okt. – 2 nov. 2011	Sloopwerkzaamheden middendeel	tussen 07:00-19:00 uur
28 okt. – 4 nov. 2011	Intrillen damwand middendeel	tussen 07:00-19:00 uur
22 nov. – 30 dec. 2011	Sloopwerkzaamheden zuidzijde	tussen 07:00-19:00 uur
Week 46 en 47 2011	Opbreken asfaltverharding	tussen 07:00-19:00 uur
28 nov. 2011 – 7 dec. 2011	Intrillen damwand zuidzijde	tussen 07:00-19:00 uur
12 dec. – 11 mrt. 2012	Constructiewerkzaamheden	tussen 07:00-19:00 uur
Week 04 – 2012	Plaatsen prefab liggers zuidzijde	tussen 07:00-19:00 uur

Datum 19 oktober 2011
Onze referentie PvB-OM-B-0903-RBO
Blad 3 van 4

Week	Werkzaamheden	Tijd
Ecotunnel Kromme Rijn		
25 okt. – 26 okt. 2011	Opbreken asfaltverharding en ter plaatse van middendeel viaduct	tussen 07:00-19:00 uur
26 okt. – 31 okt. 2011	Intrillen damwand middendeel	tussen 07:00-19:00 uur
Week 46 en 47 – 2011	Opbreken asfaltverharding	tussen 07:00-19:00 uur
21 nov. – 29 nov. 2011	Intrillen damwand zuidzijde	tussen 07:00-19:00 uur
5 dec. 2011 – 11 mrt. 2012	Constructiewerkzaamheden	tussen 07:00-19:00 uur
Week 03 – 2012	Plaatsen prefab liggers zuidzijde	tussen 07:00-19:00 uur

Bedankt voor uw begrip!

Bij onze werkwijze proberen wij de hinder voor u als omwonende en gebruiker van de viaducten altijd zoveel mogelijk te beperken. Zo worden de damwanden ingetrild in plaats van traditioneel geheid. Intrillen veroorzaakt minder geluidshinder dan heien. Ondanks onze maatregelen om overlast tegen te gaan kunnen wij niet voorkomen dat u toch hinder van onze werkzaamheden ondervindt. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Het is niet uitgesloten dat werkzaamheden korter of langer duren dan in deze brief is aangegeven. Indien de werkzaamheden aanmerkelijk langer duren dan gepland, informeren wij u hierover.

Wanneer is het project A12 Utrecht Lunetten – Veenendaal gereed?

Het totale project is naar verwachting gereed in maart 2013. Dit is twee jaar eerder dan de minister van Infrastructuur en Milieu had beoogd. Dit betekent ook dat voor het hele project de hinder als gevolg van de werkzaamheden minder lang aanhoudt.

Contact en informatie

Wij hopen u naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. Mocht u evenwel toch vragen hebben, dan kunt u deze stellen via:

- info@poortvanbunnik.nl
- Postbus 20, 3980 CA te Bunnik
- het (gratis) telefoonnummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002



EPC Poort van Bunnik v.o.f.

Postbus 20
3980 CA BUNNIK
info@poortvanbunnik.nl / www.poortvanbunnik.nl

Datum 19 oktober 2011
Onze referentie PvB-OM-B-0903-RBO
Blad 4 van 4

Meer informatie over de wegverbreding A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/a12utrechtveenendaal.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op www.poortvanbunnik.nl.

Wilt u de nieuwsbrief A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal ontvangen? Abonneren kan via: www.rws.nl/abonneren.

Met vriendelijke groet,
Poort van Bunnik v.o.f.

Robert Bos
Projectdirecteur

